



Ejerlejlighedsforeningen Kattegat

www.ejfk.dk

1. Opstart er aftalt til mandag den 15. september 2014
Udføres i henhold til den udarbejdede arbejdsplan af 05.09.2014.
Rækkefølgen er valgt ud fra centerets og entreprenørens ønsker vedrørende tilgængelighed, logistik og udlejning
2. Ejerne skal nedtage gardiner og andet, der er ophængt i vinduerne, fjerne evt. vinduesbundplade samt de fod- og sandlister, som man ønsker at bevare.

Møblerne fjernes til min. 1 m fra partierne og afdækkes.

Hems demonteres, eller der tilvejebringes en afstand på min. 10 cm mellem hems og væg.
Alternativt må ejeren selv genmontere inddækningslister.

Terrassemøbler fjernes fra terrasse/altan, således at maleren har uhindret adgang til at male loft/væg.

Har ejerne af lejlighederne E101- 114 / E201 - 214 ikke mulighed for, pga. den korte periode, at få udført ovennævnte, kan man kontakte Kurt på mail - ka@mogenshansen.dk), som herefter vil foranledige tingene udført.
3. Der inddækkes med lister igen ved partierne i soveværelset.
Ved øvrige partier forsøges partierne placeret således, at vi kan nøjes med en fuger.
Bestemmes i forbindelse med nedtagning af de første partier.
4. Lejlighederne afleveres med en "håndværkerrensning," som omfatter en oprydning og en gang støvsugning.

Ejeren forestår selv rengøringen af lejligheden, klar til genudlejning.
Har man ikke mulighed for det, kan man kontakte Jens Erik for et tilbud på en rengøring.
5. Alle klapborde nedtages og lægges i depot.
De ejere, som ønsker at få bordet genopsat (sortmalet), skal kontakte - ka@mogenshansen.dk.
6. Ejere, der kan genbruge plankerne fra rækværkerne på altangang/altaner, kan få dem mod at nedtage dem.
Som udgangspunkt vil det være ejerne af de lejligheder, hvor renoveringen påbegyndes, der har fortrinsret til plankerne, men skulle der mod forventning ikke være aftagere i denne blok, kan man melde sig på - ka@mogenshansen.dk - som mulig aftager.

Nedtagningen vil foregå den sidste søndag før den forventede påbegyndelse af renoveringen, jf. den udarbejdede arbejdsplan.

Evt. ændringer af planen vil blive meddelt løbende.

Nedtagningen vil ske under tilsyn/opsyn.
7. Vedrørende malerarbejde/arbejdsplan.
Som tidligere oplyst i referat nr. 93 vil der komme et farveskift til farverne hvid, sort og galvaniseret.
Malerarbejdet vil i hovedtræk følge facaderenoveringen, som anført på arbejdsplanen, men vinterperioden kan medføre, at arbejdet først kan færdiggøres til foråret.